

SZ/2017/ALT/25/A
d/1
43

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről
Gyulasport Nonprofit Kft.
címe: 5700 Gyula, Ajtossy u. 2-10.
képviseli: Kertes István, ügyvezető
adószáma: 20593276-2-04
bankszámlaszáma: 11733027-20055480-00000000
(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

FUTIZO Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 5700 Gyula, Siórét 40/C
képviseli: Piskolty Tibor
bankszámlaszáma: 11998707-06510332-10000001
cégjegyzékszám: 04-09-010145
adószám: 22921158-2-04
(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

Felek 2017. április 18.-án szerződést kötöttek a „Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok nyílászáróinak cseréje és napelemes rendszer kiépítése” építési beruházás kivitelezésére, melyre hivatkozva kerül sor jelen szerződés módosításra.

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT PONTOK, RENDELKEZÉSEK

5. pont: Teljesítési határidő:

- a) A teljesítés határideje 2017. június 15. – módosítás: A teljesítés határideje 2017. augusztus 31.

9. pont: A teljesítés módja:

- a) Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a szerződés hatálybalépését követően 2017. június 15. napjáig köteles teljesíteni. A szerződés hatálybalépésével egy időben Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet átadja. – módosítás: A munkaterület átadásának napja 2017. június 1. napja, a befejezés határideje 2017. augusztus 31. napja.

Az alapszerződés 9. pontja értelmében a munkaterület átadására nem került sor ugyanis Megrendelő feladatai közé tartozik két általános iskola testnevelés óráihoz a létesítmény biztosítása, amit az időjárás döntően befolyásol. A rossz időjárás viszonyokra tekintettel Megrendelő nem tudta biztosítani, hogy az előre megbeszélte időben átadja a munkaterületet a Kivitelező részére, mert tovább is biztosítani kellett a termet a testnevelés órák lebonyolítására. Erről megrendelő 2017. április 18. napjával tájékoztatta a Kivitelezőt, amelyben leírta, hogy a munkaterület átadásáról újabb értesítést fog küldeni a Kivitelező részére. A munkaterület biztosításáról 2017. május 23.-án értesítette a Megrendelő a Kivitelezőt.

A teljesítési határidő növekedésének indoklása: Vállalkozó kapacitása a szerződésben foglalt időszakban (2017. április 18. – 2017. június 15.) rendelkezésre állt. Az elhúzódó munkaterület átadás miatt Vállalkozó a munkálatokat egy későbbi időszakban kell elvégezze, mely időszakban a kapacitás csak részben áll rendelkezésre. Ezért Vállalkozó a szerződésmódosítás időszakában csak 3 hónapos teljesítéssel tudja a munkálatokat elvállalni, az eredeti szerződésben szereplő közel két hónap helyett.

Az alapszerződés további pontjai változatlanok maradnak.

A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre és az aláírás napjától érvényes.

Felek a szerződést a Kbt. 141. § szerinti feltételek figyelembe vételével módosították.

GYULASPORT NONPROFIT KFT.
Kelt: Gyula, 2017. május 23. Kössy u. 2-10.

Tel./Fax: 66/463-870

Számlaszám:

OTP Gyula: 11733027-20044129

Adószám: 20593276-2-04

.....
Gyulasport Nonprofit Kft.
Megrendelő képviselőként
Kertes István
ügyvezető



.....
Futizo Kft
Vállalkozó képviselőként
Piskolty Tibor
ügyvezető